

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ



ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI

ÇERÇEVE

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU



ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

NİSAN 2022

ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP) AYDIN-DENİZLİ OTOYOL PROJESİ

A. Finansal Kapanıştan Önce

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|-------------|--|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|
| PS 1 | Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi | | | | | | |
| 1.1. | Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) Geliştirilmesi | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - Yazılı, Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Politika - Yazılı Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (alt planlar/prosedürler dahil) - İzin/Ruhsat Kaydı | Bitti |
| 1.2. | Yetkin bir Organizasyonel Yapı oluşturulması ve sürdürülmesi | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - Tanımlanmış rol ve sorumluluklara sahip organizasyon yapısı (alt yüklenicilerin ilgili departmanları/personeli dahil) | Bitti |
| 1.3. | Projeye Özel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADMP) geliştirilmesi | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - İnşaat Aşaması için Yazılı, Projeye Özel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - Acil durum personel atamalarının yapılması - Tatbikatların düzenlenmesi - ADMP için verilen eğitimler | Bitti |
| 1.4. | Çevre, Sağlık ve Güvenlik Riski Değerlendirmesi hazırlama | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - Yazılı Çevre, Sağlık ve Güvenlik Risk Değerlendirmesi | Bitti |
| 1.5. | PKP'nına uygun olarak şirket dışı Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayet Prosedürünün uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - PKP'nına uygun olarak konumlardaki / platformlardaki (ör. şirket web sitesi) şikayet ve yorum formlarına ilişkin kayıtlar - Şikayet takip kayıtları - Şikayet yönetimi için personel atanması - Çalışan şikayetleri için ayrı mekanizma kurulması | Bitti /Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------|
| PS 2 İş Gücü ve Çalışma Koşulları | | | | | | | |
| 2.1. | Proje İş Gücü ve İstihdam Politikası kapsamında, inşaat aşamasına yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürünün geliştirilmesi | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - Yazılı İş Gücü ve İstihdam Politikası (Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü | Bitti |
| PS 5 Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden İskan | | | | | | | |
| 5.1. | Arazi kullanımı / arazi kullanıcılarının üzerindeki etkileri en aza indirmek için idari ve tasarım önlemlerinin geliştirilmesi | - Yasal - KGM'nin teknik gereklilikleri -PS5 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar - Gönüllü | FOIAS'ın kendi kaynakları | - KGM - FOIAS | Finansal Kapanıştan önce | - Viyadüklerin yerlerinin/uzunluğunun, menfezlerin, alt geçitlerin, üst geçitlerin, yan erişim yollarının vb. arazilere (tarım arazisi, otlak vb.) erişim sağlamak üzere planlanması | Bitti |
| PS 6 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi | | | | | | | |
| 6.1. | ÇSEÇ Raporunda tanımlanan hassas habitatlarda ilave ekolojik saha etütleri gerçekleştirilmesi | -PS6 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Flora ve Fauna Uzmanları | Finansal Kapanıştan önce | - Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ilave Ekolojik Saha Etüdü Raporu | Bitti |
| 6.2 | Ekolojik köprülerin nihai tasarımı | -PS6 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Fauna uzmanları | Finansal Kapanıştan önce | - Yapılacak ekolojik köprülerin sayısı ve yerleri | Devam ediyor |

B. İnşaat Aşaması

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|
| PS 1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi | | | | | | | |
| 1.1. | Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Politika - Yazılı Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (alt planlar / prosedürler dahil) - Proje Sponsoru tarafından edinilen Yönetim Sistemi Sertifikaları (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001) - İzin / Ruhsat Kaydı | Bitti |
| 1.2. | Projeye Özel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADMP) uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - İnşaat Aşaması için Yazılı Projeye Özel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - Acil durum personel atamalarının yapılması - Tatbikatların düzenlenmesi - ADMP için verilen eğitimler | Bitti |
| 1.3. | Çevresel ve Sosyal İzleme Planının uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Kredi verenler tarafından İzleme Danışmanının atanması - Periyodik ÇSYP Performans Değerlendirme ve İzleme Raporları | Bitti |
| 1.4. | Paydaş Katılım Planının (PKP) uygulanması | -PS 1 -PS 5 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı PKP ve düzenli inceleme - ÇSEP, PKP ve TOÖ belgelerinin paylaşılması - Paydaş katılım veritabanı kurulması - Düzenlenen paydaş katılım faaliyetlerinin / etkinliklerinin kayıtları - Proje web sitesinin / yardım hattının varlığı / işlevselliği - Paydaşlara yetersiz bilgi paylaşılması hakkında değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 1.5. | PKP'nına uygun olarak şirket dışı Şikayet Mekanizması uygulama Şikayet Prosedürünü uygulama | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - PKP'nına uygun olarak konumlardaki / platformlardaki (ör. şirket web sitesi) şikayet ve yorum formlarına ilişkin kayıtlar - Şikayet takip kayıtları - Şikayet yönetimi için personel atanması - Çalışan şikayetleri için ayrı mekanizma kurulması | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|-------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|
| PS 2 | İş Gücü ve Çalışma Koşulları | | | | | | |
| 2.1. | Proje İş Gücü ve İstihdam Politikası kapsamında, inşaat aşamasına yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürünün uygulanması | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı İş Gücü ve İstihdam Politikası (Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü - Projeye ilişkin istihdam verileri - İşçi ihtiyaçları halinde, işe alım süreci ve yerel halka yönelik istihdam fırsatları hakkında bilgi vermek için yerleşim yerlerinin muhtarları ve yerel derneklerle birlikte gerçekleştirilen paydaş katılımı faaliyetlerinin kayıtları | Bitti / Devam ediyor |
| 2.2. | İnşaat aşamasında yeterli çalışma koşulları sağlamak için önlemler alınması | -Yasal -PS2 -IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Sözleşmeli çalışanlar da dahil olmak üzere Proje personeline uygun çalışma koşullarının sağlanması - Proje personelinin konaklama koşullarıyla ilgili değerlendirilmemiş şikayet bulunmaması | Bitti |
| 2.3. | İnşaat ve işletme aşamaları sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği Planının uygulanması | -Yasal -PS2 -IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı Projeye Özel Sağlık ve Güvenlik Planı - İş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan yazılı SGÇ Eğitim Programı | Bitti |
| 2.4. | SGÇ Eğitim Planının Uygulanması | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı SGÇ Eğitim Programı - Eğitim kayıtları | Bitti / Devam ediyor |
| 2.5. | Alt Yüklenici Yönetim Planının Uygulanması | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı Alt Yüklenici Yönetim Planı - Eğitim Kayıtları - Sözleşmelerin FOIAS'ın çevresel, sağlık, güvenlik ve sosyal gerekliliklerini içermesi | Bitti / Devam ediyor |
| 2.6. | Koruma ve Güvenlik Planının Uygulanması | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı Koruma ve Güvenlik Planı | Bitti |
| 2.7. | Üç ayda bir işçilerin konaklama koşullarına ilişkin kontrol listesine uygun olarak saha SGÇ personeli tarafından düzenli kontroller uygulanması | -IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - İlgili "IFC Çalışanların Konaklamasına İlişkin Süreçler ve Standartlar Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanacak çalışanların konaklama koşulları ile ilgili yazılı kontrol listesi - SGÇ personeli tarafından gerçekleştirilen düzenli kontrollerin ve alınan aksiyonların kayıtları | Bitti / Devam ediyor |
| 2.8. | Her yıl yangın güvenlik ekipmanları / sistemleri için bakım ve çalışma kontrollerinin uygulanması | -Yasal -PS2 -IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Düzenli bakım ve kontrol kayıtları - Yangın tatbikatı raporları | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|---|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 2.9. | Yıllık olarak üçüncü taraf (ÇSEP İzleme Danışmanı olarak) iş gücü denetimi gerçekleştirilmesi. | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - İş Gücü denetimine ilişkin kayıtlar | Bitti / Devam ediyor |
| 2.10. | Maaş bordrosu kontrollerinin üç ayda bir gerçekleştirilmesi. | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - İş Gücü denetimine ilişkin kayıtlar - Alt yüklenici ücret oranları, yan hakların ödenmesi ve zamanında ödeme gibi sorunlara karşı bordro kontrolleri | Bitti / Devam ediyor |
| 2.11 | Üçüncü taraf ISG denetiminin aylık olarak gerçekleştirilmesi ve Kredi Verenlere raporlanması | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - ISG denetimine ilişkin kayıtlar -Kredi Verenlere yönelik aylık raporlar | Bitti / Devam ediyor |
| PS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme | | | | | | | |
| 3.1. | Toprak yönetimi ve erozyon kontrol önlemlerinin uygulanması Toprak Yönetim Planının Uygulanması | -Yasal -PS3 -Proje düzeyinde ihtiyaçlar -Gönüllü | FOIAS'ın kendi kaynakları | - KGM - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Toprak Yönetimi ve Erozyon Kontrol Prosedürü geliştirilecek - Üst toprak yönetimi ve depolama önlemlerinin alınması - Ocaklardan / malzeme ariyet sahalarından çıkartılması gereken malzeme miktarı ve tekrar kullanılan / kullanılacak hafriyat malzemelerinin oranı | Bitti / Devam ediyor |
| 3.2. | Hafriyat toprağına yönelik depolama alanları ile ilgili olarak ilgili yetkili makamlardan izin alınması. | - Yasal | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Hafriyat toprağı depolama alanları ile ilgili izinlerin alınması. - Depolanacak hafriyat toprağının miktarı ve belirlenmiş depolama alanlarının kapasitesi. | Bitti / Devam ediyor |
| 3.3. | İnşaat faaliyetlerinin tamamlandığı yol inşaat sahalarının ıslah edilmesi | - Yasal -PS3 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar - Gönüllü - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yol inşaatı ve kamp alanları için yazılı ıslah Planı - Yeniden serilen üst toprak hacimleri (m ³) ve yeniden serilen yerlerin konumlar | Bitti / Devam ediyor |
| 3.4. | Ocaklarda ve malzeme ariyet sahalarında çalışmaların tamamlanmasından sonra ÇSYP kapsamında Ocak Yönetimi Prosedürünün uygulanması | - Yasal -PS3 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar - Gönüllü - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Ham malzeme üretimi/ocak işletme ruhsatlarının alınması - Ocak üretim ve kapanış planları | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|------|--|---|--------------------------------|--|-----------------|---|----------------------|
| 3.5. | <p>Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi prosedürlerinin ve atık yönetimi önlemlerinin uygulanması</p> <p>Atık Yönetimi Planının ve bu plan kapsamında aşağıdakilerin uygulanması:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehlikeli Atık ve Depolama Alanlarının Yönetimi Prosedürü - Kirlenmiş Toprağın Yönetimi Prosedürü - Atık Bitkisel Yağların Yönetimi Prosedürü - Geri Dönüştürülebilir Atık ve Depolama Alanlarının Yönetimi Prosedürü - Kentsel Atıkların Ayrı Ayrı Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Prosedürü - Tıbbi Atıkların Yönetimi Prosedürü - Atık Lastiklerin Yönetimi Prosedürü - Atık Akülerin ve Akümülatörlerin Yönetimi Prosedürü - Hafriyat, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Yönetimi Prosedürü | <ul style="list-style-type: none"> - Yasal -PS3 - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | <ul style="list-style-type: none"> - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | <ul style="list-style-type: none"> - Geçici Atık Depolama Alanlarının (gerekli özelliklere sahip) kamp sahalarında kurulması - Lisanslı hizmet sağlayıcılarla yapılan atık yönetimi/bertaraf anlaşmaları - Satın alınan/kullanılan/bertaraf edilen tehlikeli maddelerin envanteri - Eğitim ve denetim kayıtları | Bitti / Devam ediyor |
| 3.6. | <p>Su Kalitesi, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi prosedürünün uygulanması</p> <p>Su ve Atık Su Yönetim Planının Uygulanması</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Yasal - PS 3 - IFC ÇSG Yönergeleri - KGM'nin teknik gereklilikleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | <ul style="list-style-type: none"> - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | <ul style="list-style-type: none"> - Çevresel ve Sosyal İzleme Planının (su kalitesi için) uygulanması - Atık su yönetimi ve deşarj izni - Su kalitesinde bozulma ve su kaynaklarının yönetimi konularında değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması - Drenaj sisteminin varlığı ve işlevselliği - Su temin izinleri | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| 3.7. | Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetimi Prosedürünün ve hava emisyonlarını azaltmak ve kontrol etmek için gerekli önlemlerin uygulanması Hava Kalitesi Kontrol Planının uygulanması | - Yasal - PS 3 - IFC ÇSG Yönergeleri - KGM teknik gereklilikleri. | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Çevresel ve Sosyal İzleme Planının (hava kalitesi için) uygulanması - İlişkili tesislerden kaynaklanan emisyonlar için alınan/alınacak izinler/ruhsatlar - Hava kalitesinin bozulması ile ilgili olarak değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 3.8. | Gürültü Yönetimi prosedürünün ve gürültü oluşumunu azaltmak ve kontrol etmek için gerekli önlemlerin uygulanması Gürültü Kontrol Planının uygulanması | - PS 1, PS 3 - IFC ÇSG Yönergeleri - Yasal - KGM'nin teknik gereklilikleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Çevresel ve Sosyal İzleme Planının (gürültü için) uygulanması - Gürültü ve titreşim kaynaklı rahatsızlıklar konusunda değerlendirilmemiş şikayet bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 3.9. | Gece faaliyetlerini başlatmadan önce ilgili kurumlardan izin alınması. | - Yasal | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Gece faaliyetleri ile ilgili izinler. | Bitti |
| 3.10. | Otoyol güzergahı üzerindeki görsel etkileri/bozulmaları en aza indirmek için peyzaj projelerinin uygulanması | -PS 3 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Peyzaj Planı uygulanacak - Gerçekleştirilen peyzaj faaliyetleri | Devam ediyor Devam ediyor |
| PS 4 Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti | | | | | | | |
| 4.1. | Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planının uygulanması | - Yasal - IFC ÇSG Yönergeleri -PS4 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı - Toplum Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 4.2. | Trafik Yönetimi Prosedürünün ve inşaat trafiği güvenlik önlemlerinin uygulanması Trafik Yönetimi Planının Uygulanması | - Yasal - IFC ÇSG Yönergeleri -PS4 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - İnşaat trafiği güvenlik unsurlarını kapsayan yazılı SGÇ Eğitim Programı (ör. hız sınırları, belirtilen güzergahlar, trafik işaretleri, çalışma saatleri vb.) - Projeye bağlantılı inşaat trafiği nedeniyle gerçekleşen kaza istatistikleri - İnşaat trafiği/güvenliğiyle ilgili değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 4.3. | Toplum Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak için patlatma işlemleri sırasında önlemler alınması | - Yasal - IFC ÇSG Yönergeleri -PS4 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Patlatma için alınan ilgili ruhsatlar - Patlatma ile ilgili çalışmaları yürütecek uzmanların yeterlilik / eğitim belgeleri sertifikaları - Alınan patlatma önlemlerinin kayıtları (erişim kısıtlamaları, imzalama, bilgi, duyurular, programlama vb.) - Patlatma çalışmalarıyla ilgili değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 4.4. | Hava yoluyla bulaşan/bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınması | - Yasal - IFC ÇSG Yönergeleri -PS4 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Personel tarafından izlenmesi gereken genel hijyen kurallarını kapsayan yazılı SGÇ Eğitim Programı - Kamp Alanlarında revirlerin ve yetkin tıbbi personelin varlığı | Devam ediyor |
| 4.5. | İnşaat aşamasında güvenlik personeline yönelik düzenlemeler için önlemler alınması | - Yasal -PS4 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Güvenlik Planı hazırlanacak - Yetkili makamlardan izinler alınacak - İlgili müteahhithlik firmaları ile sözleşmelerin yapılması/güvenlik personeline ilişkin istihdam verileri - Güvenlik personelinin eylemleriyle ilgili değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 4.6. | Tüm bölümler için jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması | - Yasal -PS4 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları | Bitti / Devam ediyor |
| 4.7. | Kamp alanlarına yakın yerleşimlerde trafik ve yaya güvenliği konusunda ve hassas reseptörlerin (okul gibi) yoğun trafiğe yakın olduğu yerlerde yerel topluluklarla eğitim bakımından iş birliği yapılması. | - IFC ÇSG Yönergeleri - Gönüllü | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yazılı faaliyet raporları ve faaliyet kayıtları | Bitti / Devam ediyor |
| PS 5 Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden İskan | | | | | | | |
| 5.1. | Arazi kullanımı/arazilerin kullanıcıları üzerindeki etkileri en aza indirmek için idari önlemlerin ve tasarım önlemlerinin uygulanması | - Yasal - KGM'nin teknik gereklilikleri -PS5 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar - Gönüllü | FOIAS'ın kendi kaynakları | - KGM - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Viyadüklerin yerlerinin/uzunluğunun, menfezlerin, alt geçitlerin, üst geçitlerin, yan erişim yollarının vb. arazilere (tarım arazisi, otlak vb.) erişim sağlamak üzere planlanması/İNŞA edilmesi - Arazi erişim sorunları hakkında değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|---|--|--|--------------------------------|---|-----------------|--|--------------|
| 5.2. | Mevcut altyapılarda ve kamu hizmetlerinin dağıtımında önemli aksaklıkları önlemek için önlemler alınması | - Yasal - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yeri değiştirilen/bakım yapılan/geliştirilen etkiye maruz altyapıyı (ör. yollar) eski haline getirmek/bakımını yapmak/iyileştirmek için alınan önlemlere ilişkin kayıtlar | Bitti |
| PS 6 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi | | | | | | | |
| 6.1. | Alternatif yaşam ortamlarında ÇSEÇ Raporunda tanımlanan kritik bitki türlerinin toplanması | -PS6 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici - Flora Uzmanları | 2022 1Ç | - Gerçekleştirilen toplama ve dikim işlemleri ile ilgili kayıtlar/raporlar | Devam ediyor |
| 6.2. | Karasal hayvan türleri üzerindeki etkileri en aza indirmek için önlemler alınması | -PS6 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici - Fauna uzmanları | 2022 1Ç | - Karasal hayvan türlerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış/inşa edilmiş köprüler, viyadükler ve menfezler | Bitti |
| 6.3. | Ağaçlandırma Planının uygulanması | -PS6 - Gönüllü | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici - İlgili Bakanlık | 2022 1Ç | - Tarım ve Ormanlık Bakanlığı ile yapılan ağaçlandırma protokolleri - ÇSEÇ raporunda ve Ağaçlandırma Planında (Ek 4) belirtildiği gibi sökülecek ağaçların sayısı 61.678 iken dikim miktarı ise bu sayının beş katı olacaktır. - Ağaçlandırma Planı ve yapılan protokollere uygun olarak gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinin izlenmesi | Bitti |
| PS 7 Yerli Halklar | | | | | | | |
| 7.1. | Geçerli Değil (NA) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| PS 8 Kültür Mirası | | | | | | | |
| 8.1. | Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun etkilene olası olduğu bulunan sahalara ilişkin 2863 Sayılı Yasa kapsamında Proje için verdiği kararlarda/resmi görüşlerde (ilave araştırma, test veya kurtarma kazısı) belirtilen gerekliliklere uymak | - Yasal -PS8 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - KGM - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - Yetkili makamların ve ulusal mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak alınan önleyici veya hafifletici önlemlere ilişkin kayıtlar - İlgili devlet makamlarından, projenin ulusal mevzuata ve özel gerekliliklerine uyumlu olduğuna ilişkin alınan onay yazıları/izinler | Bitti |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 8.2. | Tesadüfen Bulma Prosedürlerinin uygulanması ve ÇSEÇ Raporunda tanımlanan kritik sahalarda arkeolojik izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi | -PS8 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - Alt Yüklenici | 2022 1Ç | - İnşaat aşamasında Proje arkeoloğu/kültür mirası uzmanı istihdamı - Tesadüfen Bulma Prosedürünün işletildiği sahalara/durumlara ilişkin kayıtlar - Tüm çalışanların Tesadüfen Bulma Prosedürü konusunda eğitilmiş olduğunu kanıtlayan eğitim kayıtları. - İlgili prosedürlerin uygulanmasını sağlayan düzenli denetim kayıtları (ör. Tesadüfen Bulma Prosedürü). | Bitti / Devam ediyor |

C. İşletme Aşaması

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------|
| PS 1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi | | | | | | | |
| 1.1. | Projeye Özel Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Yazılı, Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Politika Yazılı, Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (alt planlar/prosedürler dahil) - Proje sponsoru tarafından elde edilen Yönetim Sistemi Sertifikaları (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001) - İzin/Ruhsat Kaydı | Bitti / Devam ediyor |
| 1.2. | Projeye Özel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADMP) geliştirilmesi ve uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - İşletme Aşaması için Yazılı, Projeye Özel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - Acil durum personel atamalarının yapılması - ADMP için verilen eğitimler | Bitti / Devam ediyor |
| 1.3. | Çevre ve Sosyal İzleme Planının uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Kredi verenler tarafından İzleme Danışmanının atanması - Periyodik ÇSYP Performans Değerlendirme ve İzleme Raporları | Yapılacak |
| 1.4. | Paydaş Katılım Planının (PKP) uygulanması | -PS 1 -PS 5 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Yazılı PKP ve düzenli inceleme - ÇSED belgelerinin paylaşılması - Paydaş çalışma veritabanı kurulması - Düzenlenen paydaş katılım faaliyetlerinin/etkinliklerinin kayıtları - Proje web sitesinin/yardım hattının varlığı/işlevselliği - Paydaşlara yetersiz bilgi açıklanması hakkında değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 1.5. | PKP'ye uygun olarak şirket dışı Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayet Prosedürünün uygulanması | -PS 1 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - PKP'ye uygun olarak konumlardaki/platformlardaki (ör. şirket web sitesi) şikayet ve yorum formlarına ilişkin kayıtlar - Şikayet takip kayıtları - Şikayet yönetimi için personel atanması - Çalışan şikayetleri için ayrı mekanizma kurulması | Bitti / Devam ediyor |
| PS 2 İş Gücü ve Çalışma Koşulları | | | | | | | |
| 2.1. | Proje İş Gücü ve İstihdam Politikası kapsamında İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürünün uygulanması | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Yazılı İş Gücü ve İstihdam Politikası (Çevre ve Sosyal Politika kapsamında) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman Çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|-------------|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------|
| 2.3. | İnşaat ve işletme aşamaları sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği Planının uygulanması | - Yasal -PS2 - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Yazılı Projeye Özel Sağlık ve Güvenlik Planı - İş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan yazılı SGÇ Eğitim Programı | Bitti / Devam ediyor |
| 2.4. | Yol bakımı veya peyzaj çalışmaları sırasında güvenliği sağlamak için önlemler alınması | - Yasal -PS2 - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Yol bakımı ve peyzaj çalışmaları personeli için sağlık ve güvenlik konularını kapsayan yazılı Çalışma ve Bakım Planları/Prosedürleri | Yapılacak |
| 2.5. | Yangın güvenlik ekipmanları/sistemleri için bakım ve çalışma kontrollerinin uygulanması | - Yasal -PS2 - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Düzenli bakım ve kontrol kayıtları | Yapılacak |
| 2.6 | Yıllık olarak üçüncü taraf iş gücü denetimi gerçekleştirilmesi. | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - İş gücü denetimine ilişkin kayıtlar | Yapılacak |
| 2.7. | Maaş bordrosu kontrollerinin üç ayda bir gerçekleştirilmesi. | -PS2 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - İşçilik denetimine ilişkin kayıtlar - Alt yüklenici ücret oranları, yan hakların ödenmesi ve zamanında ödeme gibi sorunlara karşı bordro kontrolleri | Yapılacak |
| PS 3 | Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme | | | | | | |
| 3.1. | Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi prosedürlerinin ve atık yönetimi önlemlerinin uygulanması Atık Yönetimi Planının ve bu plan kapsamında aşağıdakilerin uygulanması: - Tehlikeli Atık ve Depolama Alanlarının Yönetimi Prosedürü - Kirlenmiş Toprağın Yönetimi Prosedürü - Atık Bitkisel Yağların Yönetimi Prosedürü - Geri Dönüştürülebilir Atık ve Depolama Alanlarının Yönetimi Prosedürü - Kentsel Atıkların Ayrı Ayrı Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Prosedürü | - Yasal -PS3 - IFC ÇSG Yönergeleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Geçici Atık Depolama Alanlarının (gerekli özelliklere sahip) kamp sahalarında kurulması - Lisanslı hizmet sağlayıcılarla yapılan atık yönetimi/bertaraf anlaşmaları - Satın alınan/kullanılan/bertaraf edilen tehlikeli maddelerin envanteri | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|------|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|---|----------------------|
| | - Tıbbi Atıkların Yönetimi Prosedürü - Atık Lastiklerin Yönetimi Prosedürü - Atık Akülerin ve Akümülatörlerin Yönetimi Prosedürü - Hafriyat, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Yönetimi Prosedürü | | | | | | |
| 3.2. | Su Kalitesi, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi prosedürünün uygulanması Su ve Atık Su Yönetim Planının Uygulanması | - Yasal - PS 3 - IFC ÇSG Yönergeleri - KGM'nin teknik gereklilikleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Çevresel ve Sosyal İzleme Planının (su kalitesi için) uygulanması - Atık su yönetimi ve deşarj izni - Su kalitesinde bozulma ve su kaynaklarının yönetimi konularında değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması - Drenaj sisteminin varlığı ve işlevselliği - Su temin izinleri | Bitti / Devam ediyor |
| 3.3. | Hava Kalitesi ve Emisyon Yönetimi Prosedürünün ve hava emisyonlarını azaltmak ve kontrol etmek için gerekli önlemlerin uygulanması Hava Kalitesi Kontrol Planının uygulanması | - Yasal -PS 3 - IFC ÇSG Yönergeleri - KGM teknik ger. | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Çevresel ve Sosyal İzleme Planının (hava kalitesi için) uygulanması - İlişkili tesislerden kaynaklanan emisyonlar için alınan/alınacak izinler/ruhsatlar - Hava kalitesinin bozulması ile ilgili olarak değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 3.4. | Gürültü Yönetimi prosedürünün ve gürültü oluşumunu azaltmak ve kontrol etmek için gerekli önlemlerin uygulanması Gürültü ölçümleri, ÇSED'de sunulacak gürültü modelleme raporuyla belirlenecek kritik reseptörlerde IFC standartlarına göre yılda bir kez düzenli olarak gerçekleştirilir. Gürültü ölçümleri, bir hafta içi ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bir hafta sonu olmak üzere en az 48 saat boyunca yapılır. | - PS 1, PS 3 - IFC ÇSG Yönergeleri - Yasal - KGM'nin teknik gereklilikleri | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Çevresel ve Sosyal İzleme Planının (gürültü için) uygulanması - Gürültü ve titreşim kaynaklı rahatsızlıklar konusunda değerlendirilmemiş şikayet bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman Çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|-----|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|-------|
| | <p>Gürültü ölçümü sonuçları, en geç 30 takvim günü içinde çevre danışmanına ve tesis temsilcisine gönderilecektir.</p> <p>Kritik konumlardaki yıllık gürültü ölçümlerinin sonuçları IFC yönergelerinde belirtilen gürültü sınırlarına yaklaştığında (2 dBA), gürültü bariyerlerinin kurulumu sonraki gürültü ölçümü sonuçlarından hemen önce başlayacak ve makul bir süre içinde tamamlanacaktır. Araç geçişi sayısı ve ses ölçümlerinin sonuçları tahmin edilen değerlerin altında olduğunda, gürültü bariyerlerinin kurulumuna yönelik zaman çizelgesinde gecikme olabilir. Bununla birlikte, ÇSED Raporunda belirtilecek kritik konumlarda yıllık gürültü ölçüm faaliyetleri devam edecektir. Ölçümlerin gerçekleştirilmemesi durumunda en güncel gürültü modellemesine göre belirlenen konumlar, kurulum süresi ve toplam gürültü bariyeri sayısı geçerli olacaktır.</p> <p>Gürültü modelleme çalışmaları ve modelde belirlenecek kritik reseptörler, tahmini yıllık araç geçişi sayısındaki artışa, tasarım değişikliklerine veya kritik konumlarda geçerli olan diğer hafifletme önlemlerine göre revize edilir. Gürültü modelleme çalışması, yıllık saatlik ortalama araç</p> | | | | | | |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|-------------|--|--|--------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------|
| | geçişlerine göre yapılır. Revize edilmiş modelle birlikte varsayılan araç geçiş sayısı, çevre danışmanının incelemesine ve tesis temsilcilerinin onayına gönderilir. Gürültü Kontrol Planının uygulanması | | | | | | |
| 3.5. | Otoyol güzergahı üzerindeki görsel etkileri/bozulmaları en aza indirmek için peyzaj projelerinin uygulanması | -PS 3 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Peyzaj Planı uygulanacak | Yapılacak |
| | | | | | 2024 4Ç | - Gerçekleştirilen peyzaj faaliyetleri | Yapılacak |
| PS 4 | Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti | | | | | | |
| 4.1 | Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planının uygulanması | - Yasal - IFC ÇSG Yönergeleri -PS4 - Proje düzeyinde ihtiyaçlar | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Yazılı Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı - Toplum Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Bitti / Devam ediyor |
| 4.2. | Çalışma sırasında yapısal güvenlik, trafik güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak için önlemler alınması | - KGM'nin teknik gereklilikleri -PS4 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Topluluğa yönelik sağlık ve güvenlik konularını kapsayan yazılı Çalışma ve Bakım Planları/Prosedürleri - Çalışma sırasında meydana gelen kaza istatistikleri - Geçiş yapılarının konumlarıyla (menfezler, alt geçitler, üst geçitler vb.) ilgili değerlendirilmemiş şikayetlerin bulunmaması | Yapılacak |
| 4.3. | Çalışma sırasında jeolojik/jeoteknik risklerden kaçınmak için önlemler alınması | - KGM teknik ger. - Proje düzeyinde ihtiyaçlar -PS4 | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS | 2024 4Ç | - Uzmanlar tarafından saha denetimleriyle belirlenecek mühendislik yapılarının yapısal hareket, afuyman durumu ve bakım gereksinimleri | Yapılacak |

| No. | Hafifletici Önlem/Eylem | Gereklilik (Yasal, IFC PS, En İyi Uygulama, Gönüllü, Proje Düzeyindeki İhtiyaçlar) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları | Sorumluluklar | Zaman çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Durum |
|-------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| PS 6 | Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi | | | | | | |
| 6.1. | Ağaçlandırma Planının uygulanması | -PS6 - Gönüllü | FOIAS'ın kendi kaynakları | - FOIAS - İlgili Bakanlık | 2024 4Ç | - Tarım ve Ormanlık Bakanlığı ile yapılan ağaçlandırma protokolleri - ÇSEÇ raporunda ve Ağaçlandırma Planında (Ek 4) belirtildiği gibi sökülecek ağaçların sayısı 61.678 iken dikim miktarı ise bu sayının beş katı olacaktır. - Ağaçlandırma Planı ve yapılan protokollere uygun olarak gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinin izlenmesi | Bitti / Devam ediyor |
| PS 7 | Yerli Halklar | | | | | | |
| 7.1. | Geçerli Değil (NA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |